

# REPUBLIQUE DE GUINEE

*Travail - Justice - Solidarité*

## MINISTERE DE L'ENERGIE (ME)

-----

## ELECTRICITE DE GUINEE (EDG-SA)

-----

### AVIS D'ENGAGEMENT PRÉCOCE DE MARCHÉ

**NOM DU PROJET** : SECONDE PHASE DU PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCES A L'ELECTRICITE EN GUINEE (PAAEG 2)

**OBJET** : CONSULTATION PRELIMINAIRE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION, DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ELECTRIQUES HTA ET BT DU CENTRE URBAIN DE KINDIA ET LA REHABILITATION DE LA LIGNE DONKEA-KINDIA

Avril 2026

## 1. INTRODUCTION

L'agenda du Gouvernement pour l'accès à l'électricité (NLCEAP) et la feuille de route sectorielle pour la viabilité financière et l'initiative M300 a permis d'obtenir un financement de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du **Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Electricité en Guinée (PAAEG 2)** afin d'accroître l'accès aux services d'électricité, à la fois par le réseau et hors réseau, dans des zones sélectionnées et d'améliorer la performance opérationnelle de la Société Electricité de Guinée (EDG-SA).

A cet égard, le présent projet dénommé **Seconde phase du Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Electricité en Guinée (PAAEG 2)** s'inscrit en droite ligne du « Pacte énergétique national (Energy Compact) visant à atteindre, à l'horizon 2030, deux objectifs ambitieux à savoir un accès universel à l'électricité et une contribution à hauteur de 70 % d'énergies renouvelables dans la production d'électricité en Guinée.

Les travaux à réaliser sur financement de la Banque mondiale et de la Banque Européenne de Développement portent sur les (2) composantes suivantes :

### **Composante 1 : Renforcement et élargissement de l'accès au réseau et amélioration de la performance commerciale d'EDG**

Cette composante comprend d'une part la réalisation des travaux d'extension et de densification du réseau de Kindia ainsi que la construction de la ligne moyenne tension Kindia-Donkéo, l'extension et la densification du réseau de la ville de Labé, le renforcement et l'extension de l'accès au réseau à Mamou, Pita, Dalaba, l'électrification rurale basée sur le réseau le long de la ligne Mamou-Labé et la construction de la ligne moyenne tension Mamou-Labé. D'autre part il s'agira des améliorations opérationnelles et la numérisation d'EDG à travers l'appui à la transformation numérique des opérations commerciales d'EDG.

### **Composante 2 : Électrification hors réseau à travers des mini-réseaux hybrides exploités par des opérateurs privés**

Cette composante vise à élargir le programme pilote d'électrification de localités rurales par des mini-réseaux hybrides exploités par des opérateurs privés, lancé dans le cadre du PAAEG 1 en électrifiant 26 localités supplémentaires et permettre de raccorder 36 041 ménages et 4 258 petites entreprises à l'aide de mini-réseaux alimentés par des systèmes hybrides comportant 80 pour cent de production renouvelable (production solaire associée à des systèmes de stockage par batteries, ou mini-hydroélectricité, qui représenteront 95 pour cent de l'investissement total) et un générateur diesel de secours.

Ainsi pour le compte de la Composante 1, il est prévu la réhabilitation, le renforcement et l'extension des réseaux de distribution électriques HTA et BT du centre urbain de **Kindia** et la réhabilitation de la ligne Donkéo-Kindia.

A cet effet, avant d'entamer le processus de sélection du Constructeur, le présent avis d'engagement précoce est lancé pour consulter les potentiels soumissionnaires.

## 2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

Les objectifs de cette démarche se présentent comme suit :

II

- Évaluer l'intérêt des acteurs du marché pour le projet proposé ;
- Recueillir des retours sur les principales exigences, les risques et les opportunités du projet ;
- Identifier les partenaires potentiels du secteur privé ;
- Optimiser la structuration du projet avant le lancement d'un éventuel appel d'offres ;
- Maximiser la participation d'entreprises qualifiées tout en respectant les principes de transparence, d'équité et de concurrence.

### **3. CONTEXTE DU PROJET**

Les populations de la ville de Kindia sont confrontées à des problèmes de couverture et de qualité de l'énergie électrique. Cette situation a favorisé le développement de réseaux électriques de fortune, dont la tension en bout de ligne est hors normes, ce qui entraîne d'importantes perturbations sur le réseau de distribution ainsi que des pertes techniques élevées.

Aujourd'hui avec les travaux de réhabilitation et de renforcement du poste source de Kindia, dont la capacité est passée de 15 à 100MVA, il devient possible d'envisager l'extension des réseaux de distribution.

#### **3.1. OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET**

L'objectif de développement visé par le projet est d'améliorer les conditions de vie des populations ainsi que de la productivité des entreprises bénéficiaires, grâce à l'accès à des services énergétiques réguliers, fiables et moins onéreux.

De façon spécifique, le projet permettra de :

- (i) faciliter l'accès des ménages, des services sociaux de base et des entreprises à des services énergétiques fiables et durables ;
- (ii) Renforcer les capacités des acteurs publics du sous-secteur de l'électricité, notamment Electricité de Guinée (EDG-SA) et le Ministère en charge de l'Energie

#### **3.2. TRAVAUX PREVUS POUR LA SOUS-COMPOSANTE « réhabilitation, renforcement et extension des réseaux de distribution électriques HTA et BT du centre urbain de Kindia et le renforcement de la ligne 15kV Donkéo – Kindia ».**

Les travaux sont répartis comme suit :

- La Réhabilitation et l'Extension des réseaux de distribution HTA et BT de la ville de Kindia ;
- Et le renforcement de la ligne 15kV Donkéo - Kindia ;

La réalisation des travaux est prévue via un Appel d'Offre International (AOI), objet du présent avis.

#### **3.3 RESULTATS ATTENDUS DU PROJET**

Les résultats attendus sont les suivants :

*JS*

➤ **Réhabilitation, renforcement et l'Extension des réseaux de distribution HTA et BT de la ville de Kindia et le renforcement de la ligne 15kV Donkéo - Kindia notamment :**

- La construction de **64,89 km** de lignes magistrales aériennes 20 kV en Almelec **148 mm<sup>2</sup>**, issues à la fois du poste source de Kindia et de la centrale hydroélectrique de Donkéo ;
- La construction de **117,9 km** de lignes secondaires HTA 20 kV en Almelec **54,6 mm<sup>2</sup>**;
- La construction de **904 km** de lignes BT, incluant **11 301** foyers d'éclairages publics ;
- La construction de **178** postes de transformation HTA/BT de type **H61** et **136** postes de transformation de type **H59** ;
- La réalisation de **50 569** branchements, incluant la fourniture et la pose des équipements de comptage, dont **16 837** nouveaux branchements et **33 732** branchements à régulariser.

Les détails du marché sont donnés dans le tableau ci-après :

Lots travaux/ Durée	Designation	Descriptif	Bailleur	Méthode de sélection/ Approche de sélection/ Document d'Appel d'offres
<b>LOT 1 Unique</b>	<b>Réhabilitation, renforcement et extension des réseaux de distribution électriques HTA et BT du centre urbain de Kindia, et le renforcement de la ligne 15kV Donkéo - Kindia.</b>	La Réhabilitation et l'Extension des réseaux de distribution HTA et BT de la ville de Kindia et le renforcement de la ligne 15kV Donkéo - Kindia.	<b>IDA</b>	Appel d'offres/ Ouvert-international/ DTPM mars 2026.

S'agissant des aspects techniques, une étude d'Avant-Projet Détaillé (APD) a été réalisée et dont le rapport décrit toutes les prescriptions techniques à prendre en compte pour la réhabilitation, le renforcement et l'extension des réseaux de distribution électriques HTA et BT du centre urbain de Kindia et la réhabilitation de la ligne Donkéo-Kindia. Ce document sera inséré dans le DAOI.

Des études d'impact environnemental et social ont été également réalisées sur ce projet et le PGES sera aussi inséré dans le DAO des travaux.

SL

#### 4. LES RISQUES DU PROJET

Le risque global de passation des marchés pour le Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée peut être défini comme le niveau de vulnérabilité du projet à des retards, irrégularités ou inefficacités dans la planification, la préparation, la mise en œuvre, la supervision ou le contrôle des activités de passation des marchés, pouvant compromettre la bonne exécution du projet et l'atteinte de ses objectifs en matière d'accès à l'électricité en Guinée.

Le **niveau de risque estimé** selon l'analyse des capacités institutionnelles, des précédents projets et des conditions locales, est "**Substantiel**", nécessitant un suivi étroit, des mesures de mitigation et un plan de renforcement des capacités.

S'agissant du marché relatif aux travaux, les risques identifiés et les mesures d'atténuation proposées se présentent comme suit :

Description du risque	Description des mesures d'atténuation envisagées	Détenteur du risque	Niveau de criticité
Travaux urbains	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procédures de remise à disposition de l'espace public</li> <li>- Sensibilisation auprès des communautés et des autorités (délivrance des permis)</li> <li>- Mobilisation des jeunes (emploi, rôle informationnel...)</li> </ul>	Client	Substantiel
Sécurité des zones de travaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consignation minutieuse des tronçons à risque</li> <li>- Utilisation systématique des Équipements de Protection Individuelle (EPI) et contrôles réguliers par les fournisseurs et les autorités auprès des opérateurs sur les chantiers</li> <li>- Renforcement de la communication auprès des communautés (coupures,)</li> <li>- Mobilisation des jeunes dans la sécurisation et l'emploi sur les sites de travaux</li> </ul>	Client / Fournisseur	Substantiel
Délais de soumission des rapports techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Établissement d'un calendrier prévisionnel des délais de dépôt des rapports par les constructeurs et l'IC (Réunion de démarrage)</li> <li>- Suivi opérationnel permanent de la réalisation des activités</li> <li>- Définition et mise en œuvre de mesures d'arbitrage et coercitives le cas échéant en lien avec l'UGP.</li> </ul>	Client / Prestataire	Substantiel
Qualité du DAOI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation des études préalables par un consultant qualifié en appui des équipes de l'UGP et des services bénéficiaires</li> <li>- Définition précise et harmonisation des solutions techniques attendues</li> <li>- Intégration des modalités de transfert de compétences vers l'exploitant</li> </ul>	Client	Substantiel

JL

## 5. MODALITES DE PARTICIPATION

Les parties intéressées sont invitées à prendre part à l'activité suivante :

- Réunion de l'Engagement Précoce du Marché des Travaux de réhabilitation, de renforcement et d'extension des réseaux de distribution électriques HTA et BT du centre urbain de Kindia et la réhabilitation de la ligne Donkéo-Kindia.

Date /heure : **21/04/2026 à 11 h 00 GMT** ;

- Format Hybride (présentiel/virtuel)
- Lieu : Bureau Banque Mondiale à Kaloum, Immeuble SONOCO (Conakry)
- Tél.+(224) 628 27 16 77/622 622 140  
Email : [procurementpaaeg2edg2025@gmail.com](mailto:procurementpaaeg2edg2025@gmail.com) / [scbah@yahoo.fr](mailto:scbah@yahoo.fr)

**Pour les entreprises qui souhaitent participer en ligne, veuillez visiter le site web de la Société Electricité de Guinée (EDG S.A) : <https://edg.com.gn> en cliquant successivement sur les onglets « Contactez-nous, Appel d'offre, Avis d'engagement précoce de marché, Participer à la réunion d'engagement du marché de Kindia et Inscrivez-vous dès maintenant ».**

### 5. Prochaines étapes

Les informations recueillies permettront à la Société EDG-SA d'affiner les modalités du projet et d'adapter la stratégie d'acquisition. Toute procédure formelle de passation de marché ultérieure sera communiquée par les canaux officiels.

### 6. Remarques Importantes

La participation à cet engagement précoce du marché ne confère aucun avantage lors du processus de sélection à venir.

Il ne s'agit pas d'un appel d'offres ni d'un exercice de préqualification.

Toutes les informations reçues seront traitées de manière confidentielle et utilisées uniquement pour l'analyse du marché, la planification et l'optimisation des travaux objet du marché.

Nous vous remercions pour votre participation et vos précieuses contributions.

  
**El Hadj Gando BARRY**

Directeur Général d'EDG de

