

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

Autorité contractante :	AGENCE GUINEENNE D'ELECTRIFICATION RURALE
Exercice Budgétaire:	2026
Ordonnateur:	DIRECTEUR GÉNÉRAL
Journaux de Publication de Référence et Site Internet:	JAO, TRIBUNE, LE REVEIL, L'OBSERVATEUR ET SITE DE L'ARMP/ SITE DE L'AGENCE GUINEENNE
Autorité Apprôbatrice:	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement/Services bénéficiaires	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début de livraison	Date fin de livraison
								12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15 j	7 j	12 j	7 j							
1	Projet Pilote Electrification Rurale Photovoltaïque (Ouvrages et Installations Electricité)		36	BND	1	ED	Prévisions	ven 09 janv 26	mer 21 janv 26	dim 25 janv 26	jeu 26 févr 26	ven 13 mars 26	jeu 26 mars 26	ven 10 avr 26	ven 17 avr 26	jeu 30 avr 26		jeu 07 mai 26	mar 19 mai 26	mer 03 juin 26	mer 10 juin 26		
							Réalisations																
2	Programme d'Electrification des Localités Rurales MPS48		36	BND	2	ED	Prévisions	mer 14 janv 26	lun 26 janv 26	jeu 29 janv 26	lun 02 mars 26	mar 17 mars 26	lun 30 mars 26	mar 14 avr 26	mar 21 avr 26	lun 04 mai 26		lun 11 mai 26	jeu 21 mai 26	ven 05 juin 26	ven 12 juin 26		
							Réalisations																
3	Projet Pilote Photovoltaïque d'Electrification de 6 localités en Guinée MPS47		36	BND	3	ED	Prévisions	mer 21 janv 26	lun 02 févr 26	jeu 05 févr 26	lun 09 mars 26	mar 24 mars 26	lun 06 avr 26	mar 21 avr 26	mar 28 avr 26	lun 11 mai 26		lun 18 mai 26	jeu 28 mai 26	ven 12 juin 26	ven 19 juin 26		
							Réalisations																
4	Projet d'appui à l'amélioration de l'accès à l'Energie propre dans les communautés hors réseaux (Ouvrages et Installations Electricité)		36	BND	4	ED	Prévisions	mar 27 janv 26	lun 09 févr 26	jeu 12 févr 26	lun 30 mars 26	mar 14 avr 26	lun 27 avr 26	mar 12 mai 26	mar 19 mai 26	lun 01 juin 26		lun 08 juin 26	jeu 18 juin 26	ven 03 juil 26	mer 08 juil 26		
							Réalisations																
5	Entretiens et Reparation des bureaux du siège de l'AGER		36	BND	5	ED	Prévisions	mar 27 janv 26	lun 09 févr 26	jeu 12 févr 26	lun 30 mars 26	mar 14 avr 26	lun 27 avr 26	mar 12 mai 26	mar 19 mai 26	lun 01 juin 26		lun 08 juin 26	jeu 18 juin 26	ven 03 juil 26	mer 08 juil 26		
							Réalisations																
Coût Total																							

10?226.3

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE PAR LA DGCMP / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ		
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres /ouverture des plis	Ouverture / Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution /Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement / Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
							5 j	3 j	15 j	5 j	5 j	15 j	5 j	5 j	3 j	3 j						
1	Cartographie de la ligne et Amenagement des sites des centrales solaires photovoltaïques de kourala, préfecture de kouroussa et Gbenso, Préfecture de Kankan		31	BND	1	DC	Prévisions	mer 14 janv 26	lun 19 janv 26	jeu 22 janv 26	ven 06 févr 26	mer 11 févr 26	lun 16 févr 26	mar 03 mars 26	lun 09 mars 26	lun 16 mars 26		jeu 19 mars 26	mar 24 mars 26	ven 27 mars 26		
							Réalisations															
Coût Total			0																			

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Apprôbatrice	DGCMP

PTF : Partenaire Technique et Financier
 TDR : Terme de référence
 JMP : Journal des Marchés Publics
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres
 DP : Demande de Proposition
 CPM : Commission de Passation des Marchés

Mode de Passation	
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
DC	Demande de consultation
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

Code Marché	Nature de Marché
1	Fouritures
2	Travaux
3	Prestations intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de Financement	Budget National et Autres	Financement Externe	Financement Conjoint
BND			
FINEX			
CONJOINT			